

TWP-Schutzräume: Abnahmeprotokoll

Datum
 Sachbearbeiter
 Direktwahl 041 819 22 44
 E-Mail angela.real@sz.ch

Objekt Nr.
 Bodenfläche m²
 Raumvolumen m³
 Fassungsvermögen SP

Gemeinde
 Bauherr
 Gebäude
 Standort
 Architekt

Abnahmedatum
 Anwesend

Ausführung	Belüftung	Fabrikat
1. Ausführung gemäss bewilligten Plänen	24. Ventilationsaggregat	Typ VA
2. Grundrissplan / SR-Einrichtungsskizze	25. elektr. Anschluss (VA) / Drehrichtung	
Abschlüsse		
3. Stahlteile gestrichen	26. Ansaugleitung / Vorfilter (VF)	
4. Gummidichtung PT und PD	27. Explosionsschutzventil (ESV)	
5. Dichtigkeit	Explosionsschutzventil (ESV)	BZS Typ
6. Schliessvorrichtung	28. Luftmengenmesser / Drosselklappe	
7. Bodenfremfreiheit mind. 9cm / Betonfüllung	29. Handkurbel	
8. Selbstbefreiung (PT) / Steckgriff (PD)	30. flexible Leitung / Kupplung	
9. BZS Zulassung	31. plombierter Gasfilter (GF) / Anschluss	
10. "Rote Türe" für Friedensnutzung	Gasfilter	BZS Typ
Notausgänge		
11. Mäusegitter und Fenster	32. Betriebsanleitung vorhanden	
12. Übermittlungsrohr	33. Gitter b. Luftfassung & Überdruckventil	
13. Notausstieg (NA) (Einfallswinkel 30°/35cm)	34. Überdruckventil (UeV)	
14. Gitterrost / gelochter Deckel	Überdruckventil (UeV)	BZS Typ
15. Gittersicherung vorhanden	35. Überdruck : rote Marke	mm
16. Steigleiter(n) / Steigeisen	blaue Marke	mm
17. Entwässerung	Einrichtung / Ausrüstung	
18. Fluchtröhre(n) (FR) Länge:	36. Liegestellen : Anzahl	Stk.
Schutzraumhülle		
19. Wandstärken / Strahlenschutz	37. TC-Sortiment für 8 Pers.	Stk.
20. PTT-Leerrohr vorhanden	TC-Sortiment für 15 Pers.	Stk.
21. Aussparung / Löcher	TC-Sortiment für 30 Pers.	Stk.
22. Fremdleitungen mit schocks. Befestigung	38. Nass WC / Duschen	Stk.
23. Wasserabstellschieber	39. Abortkabinen / Standort	
	- fest montiert Kabine	Stk.
	- mobile Kabine	Stk.
	40. Öltank an SR-Hülle dann Wand 40cm	

Mängelerläuterungen zu Position:

.....

.....

Empfehlung:

- Die Panzertüre ist mit einem Hartholzkeil zu sichern.
- Hinter dem Panzerdeckel beim Fenster zum Schutz des Vorfilters ein Deckelstopper montieren (z.B. Winkeleisen).

Frist zur Mängelbehebung:

Nachkontrolle am:

Ohne Gegenbericht innert 10 Tagen nehmen wir an, dass der Bauherr mit der Mängelliste einverstanden ist. Nach Behebung der Mängel ist die Schutzraumanlage zur Nachkontrolle zu melden. Sofern bei der Nachkontrolle immer noch Mängel festgestellt werden, müssen die daraus entstehenden Unkosten verrechnet werden.